



Beste spelers, ouders , KSV Melsen-sympatisanten,

We zijn midden november en de contouren van het KSVM-terrein beginnen zich uit te tekenen. Iedereen die betrokken is met KSV Melsen kijkt ongelooflijk hard uit naar de finalisatie van ons kunstgras terrein.

Als bestuur willen we jullie op de hoogte brengen over de stand van zaken van dit groots project. Ondertussen, midden november, hebben we reeds enorme vooruitgang geboekt bij de aanleg van het nieuwe terrein. Graag overlopen we met u via onderstaande de voorbije periode.

Onderstaand kan u de uitgevoerde werken terug vinden :

- Afbraak van de oude accommodatie
- Rooien van de bomen
- Grondwerken nieuw terrein:
 - Plaatsen keerwanden
 - Nivellering
 - Drainage
 - Finalisatie grondwerken / toplaag kunstgras terrein
 - Plaatsen kunstgras

De uit te voeren werken in de komende weken zijn hieronder opgelijst :

- Plaatsen hekwerk en ballenvangers
- Plaatsen betonplaten kantine + kleedkamers.
- Plaatsen containers kantine + kleedkamers

De kantine en kleedkamers zullen in een eerste fase uitgevoerd worden met modulaire containers. Wat ons toelaat om de KSVM-accommodatie sneller ter beschikking te stellen van onze 100-tal jeugd/seniorspelers.

Het afgewerkte kunstgrasveld aan sich heeft als streefdatum 21/11/2018. We weten dat de verleiding zeer groot is maar wij vragen u uitdrukkelijk het terrein niet te betreden.

Eind december is voorzien als landingsdatum voor de inbedding van de containers. U begrijpt dat weersomstandigheden en planning van de externe aannemers hier een lichte afwijking kunnen veroorzaken.

P.S. De evolutie van de werken kan u wekelijks volgen via een filmpje op de facebookpagina van KSVM <https://www.facebook.com/ksvmelsen/>. Bij deze nodigen we u graag uit om ons te liken & te sharen.

Met sportieve groet,

Jacques Hulsbosch

Voorzitter KSVM